

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2020 год

Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Оренбургские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области №11/4750 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0,00	8,57	8,57	1,429	1,959	0,000	0,000	0,000	0,000	1,383	0,000	0,046	1,959	6,614	6,614	0,530	37%	
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего			0,00	8,36	8,36	1,429	1,959	0,000	0,000	0,000	0,000	1,383	0,000	0,046	1,959	6,404	6,404	0,530	37%	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего			0,00	0,21	0,21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,210	0,210	0,000	0%	
1	Оренбургская область																				
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:			0,00	8,36	8,36	1,429	1,959	0,000	0,000	0,000	0,000	1,383	0,000	0,046	1,959	6,404	6,404	0,530	37%	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:			0,00	8,36	8,36	1,429	1,959	0,000	0,000	0,000	0,000	1,383	0,000	0,046	1,959	6,404	6,404	0,530	37%	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:			0,00	8,36	8,36	1,429	1,959	0,000	0,000	0,000	0,000	1,383	0,000	0,046	1,959	6,404	6,404	0,530	37%	
1.2.1.1.1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Разрез с заменой ячеек ЗРУ 6кВ	J_OЭС-01		0,00	6,38	6,38	1,286	1,959	0,000	0,000	0,000	0,000	1,240	0,000	0,046	1,959	4,421	4,421	0,673	47%	основная реализация сдвинулась на IV квартал в результате торгово-закупочных процедур
1.2.1.1.2	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Разрез с заменой МВ-35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ	J_OЭС-02		0,00	1,98	1,98	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,000	0,000	0,000	1,983	1,983	-0,143	-10%	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:			0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	

1.6.1	Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО "ОЭС"	I_ОЭС-03		0,00	0,21	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0,21	0	0	
-------	--	----------	--	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	--